

Administration, Quai Maria-Belgia 18
CH – 1800 Vevey

tél. 0848 180 180
fax 0848 180 181

Destinataire(s): Le Conseil intercommunal Émetteur : Comité de direction
Copie à : Presse Date : 8.04.2011

SITUATION DU PROJET DES GONELLES

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Le Comité de direction a le plaisir de vous communiquer quelques informations relatives au chantier des Gonelles, celui-ci touchant quasiment à sa fin. Tout d'abord, sur le plan technique, la station des Gonelles est désormais opérationnelle et peut être exploitée à sa capacité nominale soit pour une production de 36'000 m³/jour.

Le traitement par charbon actif ainsi que l'ultrafiltration sont donc fonctionnels. Pour l'heure, seule l'ozonation doit encore faire l'objet d'essais lors de la mise en service de cette étape de traitement. Pour des raisons de sécurité, cette étape sera réalisée lorsqu'il n'y aura plus d'ouvriers dans la station, conformément au planning de réalisation du projet.

Ensuite, au niveau financier, la situation se présente comme suit, au vendredi 8 avril 2011:

Montant voté par votre conseil:	CHF 21'240'000.-
Total des offres reçues:	CHF 15'597'355.62
Total des engagements:	CHF 15'713'271.54
Montants facturés et payés:	CHF 15'117'622.64
Montant disponible:	CHF 5'526'728.46

On relèvera qu'en 2010, quatre audits financiers ont été réalisés par la direction du SIGE. Ces audits n'ont révélé aucun écart significatif entre les suivis financiers du coordinateur du projet, du chef de projet pour le SIGE et de la comptabilité du service.

Les bons résultats de ce projet s'expliquent par la baisse significative des coûts du génie civil par rapport aux valeurs du marché au moment de l'établissement des cahiers des charges et du budget du projet ainsi que par les anticipations en matière

de certaines acquisitions telles que les commandes de l'acier inoxydable qui ont été passées au moment où son prix avait atteint un seuil minimal.

Enfin, un suivi très rigoureux ainsi que la recherche de potentiels d'économie ont permis, à chaque fois que cela était possible, d'améliorer l'efficacité de ce projet tout en garantissant sa parfaite exécution. Cela étant, il n'en reste pas moins que divers engagements financiers devront encore être souscrits pour tous les travaux de finalisation, d'aménagements intérieurs et extérieurs, de suivi et d'automation.

Le Comité de direction profite de la présente communication pour vous annoncer que l'inauguration officielle de la station de traitement de l'eau du lac aura lieu le vendredi 26 août à 16h00 et sera suivie d'une journée portes-ouvertes le samedi 27 août de 9h00 à 16h00.